




RAPORT DE VIZITA SANTIER - REABILITAREA SI EXTINDEREA STATIEI DE EPURARE TARGOVISTE SUD

Intocmit in urma vizitei efectuate in data de 14.06.2013 de domnul Rauti George in calitate de membru al serviciului extern de prevenire si protectie in munca

Vizitele au fost efectuate in toate zonele de lucru din cadrul santierului.

In urma vizitei au fost constatate urmatoarele neconformitati:

Nr. Crt.	Elementul analizat	Observatii/masuri/termene
1.		<p>Observatie : Zonele perimetrare ce au fost excavate sunt semnalizate necorespunzator sau incomplet.</p> <p>Masura : Toate zonele din santier ce prezinta pericol de cadere vor fi imprejmuite corespunzator cu banda de semnalizare, conform cerintelor HG 971/2006. In santurile si gropile semnalizate partial vor fi refacute treseele de semnalizare.</p> <p>Termen: 19.06.2013/Permanent</p> <p>Responsabil: Executant / Subcontractori /Conducatorii locurilor de munca</p>



city square safety management





city square safety management

2.



Observatie : Dispozitivele de alimentare cu energie electrica prezinta izolatii si legaturi improvizate, fapt ce genereaza riscuri de electrocutare.

Masura:

Este interzisa utilizarea improvizatiilor si a legaturilor neconforme la instalatiile, conductorii, prelungitoarele si instalatiile electrice utilizate in santier.

Termen: 19.06.2013/Permanent

Responsabil: Antreprenor general/Subcontractori/
Conducatorii locurilor de munca





3.



Observatie : Operatiile de sudura se executa fara echipamentul individual de protectie minim obligatoriu.

Masura:

Intreg personalul care executa operatii de sudura va purta obligatoriu, sort pentru sudura, manusi de protectie pentru sudura, incalutaminte cu talpa electroizolanta, si masca de protectie.

Termen: 19.06.2013/Permanent

Responsabil: Conducatorii locurilor de munca/
Coordonator SSM



city square safety management

4.



Observatie: Mijloace/suprafete de sprijin neadecvate pentru scarile de lucru la inaltime. Suprafetele pe care sunt asezate scarile duble nu prezinta stabilitate.

Masura: Scarile si mijloacele de acces la inaltime se vor aseza numai pe suprafete de lucru stabile care ofera un sprijin si aderenta corespunzatoare.

Termen: Permanent

Responsabil:
Executant/Conducatorii locurilor de munca/
Coordonator SSM



city square safety management





5.



Observatii: In santier nu se poarta echipament de protectie: nici cel minim obligatoriu (casca, vesta, incaltaminte de protectie), nici cel specific riscurilor la care sunt expusi lucratorii (centura pentru lucru la inaltime, manusi, ochelari etc.)

Masura: Se vor achizitiona EIP conform Normativelor interne de acordare si se vor distribui lucratorilor. Lucratorii au obligatia sa poarte EIP.

Termen: 19.06.2013

Responsabil: Conducatorii locurilor de munca/
Coordonator santier in materie de SSM





city square safety management





city square safety management





6.



Observatie: Sarcinile manipulate mecanizat cu ajutorul macaralei nu sunt legate corespunzator din punct de vedere al stabilitatii.

Masura: Panourile pentru cofraje se ridica mecanizat prin legarea in 2 puncte dispuse simetric. Sarcinile manipulate mecanizat cu ajutorul utilajelor de tip macara/automacara se vor lega numai de catre personal autorizat in meseria de legator sarcina.

Se va verifica autorizatia personalului incadrat ca legator de sarcina.

Termen: 19.06.2013/Permanent

Responsabil: Legator de sarcina/ Conducatorii locurilor de munca/ Coordonator SSM



city square safety management

7.



Observatie :

Sunt utilizate podine necorespunzatoare pentru circulatia la cotele superioare, deasupra santurilor, prezentand un risc ridicat de cadere de la inaltime.

Masura: Toate podinele sau pasarelele din orice zona a santierului, utilizate pentru efectuarea unor lucrari la cotele superioare sau pentru trecere deasupra unor goluri tehnologice, se vor constitui tinand cont de stabilitatea mijloacelor utilizate. Pentru acestea nu trebuie sa lipseasca mana curenta la podine si pasarele, suprafetele de sprijin, ancorarea fata de constructiile pe care le deservesc.

Termen: Permanent; 19.06.2013

Responsabil: Executant / Subcontractori / Conducatorii locurilor de munca.





city square safety management





city square safety management

8.



Observatie: Se efectueaza lucrari la inaltime fara asigurarea masurilor de securitate in munca, prin expunerea lucratorilor la riscuri de accidentare prin cadere.

Masura: Lucrările la înălțime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul echipamentelor corespunzătoare sau cu ajutorul echipamentelor de protecție colectivă, cum sunt schelele, balustradele, platformele ori plasele de prindere.

În cazul în care, datorită naturii lucrărilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevăzute mijloace de acces corespunzătoare și trebuie utilizate centuri de siguranță sau alte mijloace sigure de ancorare.

Termen: 19.06.2013

Responsabil: Conducătorii locurilor de muncă/
Conducerile societăților subcontractoare/
Coordonator SSM



9.



Observatii: Conducatorii electrici care alimenteaza santierul cu energie electrica nu sunt suspendati la traversarea cailor de acces si se afla pe jos in zonele de acces manipulare utilaje-vehicule.

Masura: Postarea cablurilor care nu sunt prevazute cu rezistenta la sollicitarile mecanice, pe pereti, stalpi sau pe suporturi. Cablurile nu se vor scufunda niciodata in zone cu acumulari de ape pluviale sau tehnologice in nicio zona din santier.

Termen: 19.06.2013

Responsabil: Conducatorii locului de munca ai subantreprenorilor care isi desfasoara activitatea in santier.



city square safety management





city square safety management

10.



Observatie : Zone cu risc de cadere neacoperite si/sau nesemnificate. Lipsa acoperirii sau a semnificarii golurilor tehnologice aflate in santier.

Masura : Toate golurile tehnologice din santier, atat din interiorul cladirilor cat si din exterior vor fi acoperite sau semnificate corespunzator.

Termen: 19.06.2013/Permanent

Responsabil: Subcontractori /
Conducatorii locurilor de munca/ Executant



city square safety management

11.



Observatie : Lucratorii executa activitati de lucru la inaltime fara a purta echipamentul individual de protectie caracteristic lucrului la inaltime.

Masura : Se va purta in mod obligatoriu echipamentul individual de protectie pentru lucrul la inaltime (hamuri, centura, legaturi). Personalul care nu este dotat cu echipament individual de protectie pentru lucrul la inaltime nu va fi admis la lucru.

Termen: 19.06.2013/Permanent



Responsabil: Subcontractori /
Conducatorii locurilor de munca/ Executant



city square safety management





		
12.		<p>Observatie : Echipamentele individuale de protectie nu sunt utilizate corespunzator. Acestea sunt abandonate in santier.</p> <p>Masura : Lucratorii vor purta si vor intretine echipamentul individual de protectie acordat in mod corespunzator, fara a-l deteriora sau a-l abandona in zonele de lucru ale santierului.</p> <p>Termen: 19.06.2013/Permanent</p> <p>Responsabil: Executant</p>



13.



Observatie : Efectuarea pauzelor in timpul programului de lucru.

Masura : Este interzisa efectuarea pauzelor in timpul programului de lucru sau in zona de lucru a santierului. Programul de lucru va fi respectat de catre toti lucratorii ce isi desfasoara activitatea in santier.

Termen: 19.06.2013/Permanent

Responsabil: Subcontractori /
Conducatorii locurilor de munca/ Executant



14.



Observatii de conformitate:

1. Personalul care desfasoara sarcini de lucru la inaltime este asigurat impotriva caderii prin ancorarea cu o cordelina si purtarea centurii de siguranta.