



RAPORT DE VIZITA SANTIER - REABILITAREA SI EXTINDEREA STATIEI DE EPURARE TARGOVISTE SUD

Intocmit in urma vizitei efectuate in data de 30.08.2013 de AVRAMESCU SORIN in calitate de membru al serviciului extern de prevenire si protectie in munca

Vizitele au fost efectuate in toate zonele de lucru din cadrul santierului.
In urma vizitei au fost constatate urmatoarele neconformitati:

Nr. Crt.	Elementul analizat	Observatii/masuri/termene
1.		<p>Observatie : In santier sunt desfasurate activitati fara purtarea echipamentului individual de protectie minim (casca de protectie, bocanci, vesta).</p> <p>Masura : Este obligatorie purtarea echipamentului individual de protectie in santier atat pentru personalul ce desfasoara activitati cat si pentru persoanele ce viziteaza santierul.</p> <p>Termen: 06.09.2013/Permanent</p> <p>Responsabil: Coordonator santier / Executant / Subcontractori / Conducatorii locurilor de munca. Coordonator santier in materie de SSM</p>



city square safety management







city square safety management





city square safety management





city square safety management

2.



Observatie: Excavatii nesemnificate in santier. Lipsa imprejmuirii golurilor din santier care prezinta pericol de cadere in gol.

Masura: Toate excavatiile, santurile, precum si zonele ce prezinta pericol de cadere vor fi imprejmuite corespunzator cu banda de semnificatie pana la astuparea sau aducerea la nivel a suprafetei, conform cerintelor HG 971/2006 si HG 300/2006.

Termen: Permanent, 06.09.2013

Responsabil: Executant/Subcontractori/
Conducatorul i locurilor de munca



3.



Observatie : Stationare in aria de lucru a utilajelor mecanizate.

Nerespectarea distantelor de siguranta in apropierea utilajelor din santier.

Masura : Nu se va stationa niciodata in aria de lucru a utilajelor utilizate in lucrarile de constructii, indiferent de sarcinile executate. Conducatorul utilajului nu va executa manevre cu utilajul, pana ce nu va verifica eliberarea ariei de lucru de catre intreg personalul aflat la sol. Persoanele aflate la sol vor pastra o distanta de minim 5 m in afara ariei de lucru a utilajului.

Termen: 06.09.2013 - Permanent

Responsabil: Coordonator SSM



city square safety management

4.		<p>Observatie: Mijloace necorespunzatoare de circulatie si deplasare deasupra golurilor tehnologice.</p> <p>Masura: In santier toate caile de circulatie si deplasare utilizate pentru deplasarea sau efectuarea unor lucrari deasupra goluri tehnologice, se vor constitui tinand cont de stabilitatea mijloacelor utilizate. Nu trebuie sa lipseasca mana curenta la podine si pasarele, suprafetele de sprijin, ancorarea fata de constructiile pe care le deserve.</p> <p>Termen: Permanent; 06.09.2013</p> <p>Responsabil: Executant / Subcontractori / Conducatorii locurilor de munca.</p>
5.		<p>Observatie: Deseuri necolectate pe caile de circulatie sau in zona de lucru, rezultate in urma activitatilor de constructie in cadrul santierului.</p> <p>Masura: La finalul zilei de lucru toate deseurile rezultate in ziua respectiva se vor colecta si se vor depozita in spatiile special amenajate, astfel incat sa fie eliberate caile de circulatie si spatiile de lucru. Fiecare subantreprenor va colecta deseurile rezultate in urma activitatilor prestate in santier si le va sorta selectiv in zonele destinate depozitarii deseurilor.</p> <p>Termen: 06.09.2013 - Permanent</p> <p>Responsabil: Antreprenor general /Subantreprenori/ Conducatorii locurilor de munca</p>



6.		<p>/ Coordonator santier in materie de SSM</p> <p>Observatie : Cablurile de alimentare cu energie electrica sunt lasate pe caile de circulatie mixte, fiind expuse la deteriorarile mecanice si reprezentand un pericol pentru lucratorii ce isi desfasoara activitatea in santier. Suprasolicitari mecanice la nivelul cablurilor electrice.</p> <p>Masura : Se vor indeparta toate cablurile de alimentare cu energie electrica, de pe caile de circulatie mixte unde desfasoara activitati de lucru si utilajele din santier, prin suspendarea sau postarea lor pe suporturi.</p> <p>Nu se vor depozita sarcini peste cablurile de alimentare cu energie electrica a echipamentelor din santier.</p> <p>Termen: Permanent, 06.09.2013</p> <p>Responsabil: Executant /Subcontractori / Conducatorii locurilor de munca /Coordonator in materie de SSM</p>
----	---	---



city square safety management

7.



Observatie: Furtunul buteliei este supus unor solicitari mecanice prin intindere ce pot conduce la rupturi sau desprinderea din butelie. Furtunul este neasigurat, nefiind legat la butelie.


Masura: Personalul responsabil cu efectuarea activitatilor de sudura vor asigura etanseitatea conductelor de alimentare cu gaz din buteliile pe care le deserve. Lucratorii vor verifica conductele astfel incat acestea sa nu prezinte risc de desprindere sau pierderi de substante.

Termen: Permanent, 06.09.2013



Responsabil: Coordonator in materie de SSM/
Coordonator echipa de lucru.



city square safety management

8.		<p>Observatie : Prezenta pe santier a capetelor de fier beton nesemnaltate corespunzator. Acestea prezinta pericol de strapungere, de impiedicare, de intepare, etc.</p> <p>Masura: Este obligatoriu ca toate capetele de fier beton din santier ce prezinta pericol de accidentare sa fie eliminate sau semnaltate corespunzator.</p> <p>Termen: Permanent, 06.09.2013</p> <p>Responsabil: Executant / Subcontractori/ Conducatorii locurilor de munca</p>
9.		<p>Observatie: Lucratorii desfasoara activitati la inaltime fara purtarea echipamentului individual de protectie (hamuri, centura) si fara a fi asigurati.</p> <p>Masura: Se va purta in mod obligatoriu echipamentul individual de protectie pentru lucrul la inaltime (hamuri, centura, legaturi).</p> <p>Termen: Permanent; 06.09.2013</p> <p>Responsabil: Executant / Subcontractori / Conducatorii locurilor de munca.</p>



10.		<p>Observatie: Lucratorii desfasoara activitati de taiere cu oxi (gaz) fara purtarea ochelarilor de protectie.</p> <p>Masura: Se vor purta in mod obligatoriu ochelari de protectie pentru efectuarea activitatilor de taiere cu oxi.</p> <p>Termen: Permanent; 06.09.2013</p> <p>Responsabil: Executant / Subcontractori / Conducatorii locurilor de munca.</p>
11.		<p>Observatie : Buteliile utilizate in procesele de sudare sunt depozitate in mod incorect pe orizontala, lipsindu-le capacele si inelele cauciucate ce au rol de protectie impotriva ciocnirii, caderii, lovirii si altor actiuni ce pot conduce catre deteriorarea si explozia acestora.</p> <p>Masura : Buteliile se depoziteaza doar in zone special amenajate, conform Regulamentului din 28 martie 2007 privind depozitarea buteliilor transportabile. Zona de depozitare a buteliilor nu trebuie sa fie accesibila traficului general si persoanelor neautorizate. Depozitarea acestora in pozitie orizontala se va face doar daca buteliile sunt dotate cu inele de protectie din cauciuc.</p>



		<p>Termen: 06.09.2013</p> <p>Responsabil: Executant / Subcontractori / Conducatorii locurilor de munca</p>
12.		<p>Observatie : Sufele, organele de legare si dispozitivele de prindere utilizate pentru ridicari de sarcina nu sunt intretinute in mod corespunzator. Aceasta actiune conducand la deteriorarea mecanica a acestora.</p> <p>Masura: Toate mijloacele de legatura vor fi depozitate si intretinute corespunzator.</p> <p>Termen: 06.09.2013</p> <p>Responsabil: Executant (legator sarcina) / Subcontractori/ Conducatorii locurilor de munca</p>





city square safety management

13.		<p>Observatie : Echipamentele tubulare de mari dimensiuni nu sunt depozitate corespunzator.</p> <p>Masura : Pentru depozitarea echipamentelor tubulare se vor folosi pene sau sisteme de delimitare stabilizate in pamant pentru a impiedica rostogolirea sau deplasarea accidentala a acestora.</p> <p>Termen: 06.09.2013</p> <p>Responsabil: Executant / Subcontractori / Conducatorii locurilor de munca</p>
14.		<p>Conformitate: Cablurile electrice au fost suspendate la o inaltime astfel incat sa se permita lucrul in conditii de siguranta pe sub acestea.</p>



city square safety management

		
15.		<p>Conformitate: Platforma autoridicatoare (manitou) este parcata si semnalizata corespunzator pentru a interzice accesul persoanelor neautorizate in zona de parcare.</p>



16.



Conformitate: Materialele din santier (atat cele ce urmeaza a fi utilizate cat si deseurile rezultate in urma procesului de munca) au fost sortate, organizate si depozitate corespunzator.



city square safety management

17.



Conformitate: Semnalizarea zonelor cu potential risc de accidentare prin electrocutare prin banda reflectorizanta.